



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN**  
Praça Luiz José Moreira, Nº 185 – Centro – Nova Cruz/RN - CEP 59.215-000  
CNPJ/MF nº 08.144.784/0001-33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SALDO REMANESCENTE - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE SERROTE DOS BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN

Município: NOVA CRUZ/RN

Endereço: COMUNIDADE SERROTE DOS BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR R\$	VALOR MEDIDO (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
Item	Descrição dos Serviços						
1.0	EMPRESA - H&M CONSTRUÇÕES LTDA	379.648,76	379.648,76				
2.0	SALDO REMANESCENTE - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE SERROTE DOS BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN	198.851,53		46.488,39	46.488,39	55.200,48	50.674,27
3.0							
4.0							
		578.500,29	379.648,76	46.488,39	46.488,39	55.200,48	50.674,27
	TOTAIS ACUMULADOS		379.648,76	426.137,15	472.625,54	527.826,02	578.500,29

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 210305058-4