



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN**  
Praça Luiz José Moreira, Nº 185 – Centro – Nova Cruz/RN - CEP 59.215-000  
CNPJ/MF nº 08.144.784/0001-33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: SALDO REMANESCENTE - INPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - 1ª ETAPA ESTÁDIO MUNICIPAL - NOVA CRUZ/RN

OPERAÇÃO:	232300-24	Data.:	02/10/2024	Município:	NOVA CRUZ/RN			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR R\$	VALORES AFERIDOS (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
Item	Descrição dos Serviços							
1.0	EMPRESA - IM ENGENHARIA LTDA	142.516,95	142.516,95					
2.0	EMPRESA - RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	87.762,80	87.762,80					
3.0	EMPRESA - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	221.584,93	221.584,93					
4.0	LOTE 01 - PLANILHA SALDO REMANESCENTE (CAIXA)	152.529,16		122.000,00	30.529,16			
5.0	LOTE 02 - PLANILHA SERVIÇOS EXTRA (MUNICÍPIO)	529.887,08		14.013,97	106.000,00	136.500,00	136.500,00	136.873,10
		1.134.280,91	451.864,68	136.013,97	136.529,16	136.500,00	136.500,00	136.873,10
	TOTAIS ACUMULADOS		451.864,68	587.878,65	724.407,81	860.907,81	997.407,81	1.134.280,91

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 210305058-4